



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

EN POZA RICA DE HIDALGO, ESTADO DE VERACRUZ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, LOS QUE SUSCRIBIMOS, CUYOS NOMBRE Y REPRESENTACIONES SE INDICAN A CONTINUACIÓN; POR PARTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (EN LO SUBSECUENTE **PEP**) LOS CC. DAVID ANGEL PEREZ ORTIZ Y LUIS MANUEL CRUZ MIGUEL, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA, Y RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATO No. 424043809, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN PARA LOS EFECTOS LEGALES DE LA PRESENTE, CON LAS CREDENCIALES NOS. 533324, Y 243098 EMITIDAS POR **PEP**, Y POR PARTE DE ZAPATA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO **CONTRATISTA**), LOS CC. JOSE JUAN VILLEGAS LOZANO, Y BEATRIZ FERNANDEZ MARTINEZ, EN CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y APODERADO GENERAL, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL DE ELECTOR No. VLLZJN60122219H300 Y No FRMRBT74102330M700., REUNIDOS EN LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, UBICADA EN CALLE 2 DE ENERO No. 309 COLONIA CAZONES CP 93230, POR ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64, APARTADO 7°, SECCION II, CAPITULO IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS; CON EL ARTICULO 74 PARTE VII SECCION A DE LAS DACS; CLAUSULA DECIMA TERCERA, DECIMA CUARTA Y DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO, PROCEDEN A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: "TRABAJOS INTEGRADOS PARA INTERVENCIONES A POZOS TERRESTRES EN LA REGION NORTE (PAQUETE VI), PACTADOS EN EL CONTRATO N° 424043809, (PARA EFECTOS DEL ACTA EL **CONTRATO**); ADJUDICADO POR **PEP** AL **CONTRATISTA**.

LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, RESPONSABLE DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, HACE CONSTAR QUE MEDIANTE OFICIO N° 227-21000-21600-2751-2013 DE FECHA, Y CON ACUSE DE RECIBIDO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2013, SE COMUNICO AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, LA FECHA PROGRAMADA PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL **CONTRATO** EN COMENTO; ASIMISMO, CON OFICIO N° 227-21000-21600-2546-2013 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2013, Y CON ACUSE DE RECIBIDO DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2013, SE INVITO AL **CONTRATISTA** A ASISTIR AL PRESENTE ACTO, CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS, DESCRITOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

LA AUTORIZACION DE CONFORMIDAD CON LOS "LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CASOS Y MONTOS PARA LA APROBACION DE CONTRATOS, A QUE SE REFIERE EL INCISO k) DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS", APROBADOS EN EL MODELO ECONOMICO DEL CONTRATO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2013, EL CONTRATO FUE FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES EL DÍA 01 DE MARZO 2013, Y SE ASIGNO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULOS 3 FRACCION 1 Y 4 DE LA LEY RÉGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO; ARTICULO 51, 54 SEGUNDO PARRAFO, 56 Y 57 DE LA LEY DE PEMEX, 50 FRACCION III, 51,52 Y 56 DE SU REGLAMENTO, EN RELACION AL 42 FRACCION III DE LA LOPySRM, Y 39, 40, 41 Y 46 DE LAS DACS; Y CAPITULO X DEL ARTICULO 1016 NUMERAL 2, INCISO b) DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA; POR UN IMPORTE TOTAL MAXIMO DE \$ 60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 00/100 USD) Y MINIMO DE \$ 24,000,000. (VEINTICUATRO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS 00/100 USD) Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 214 (DOSCIENTOS CATORCE DÍAS NATURALES, PACTÁNDOSE COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 01 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

APARTADO A) FIANZAS

DE CUMPLIMIENTO.-

CONFORME A LO PACTADO EN LA CLÁUSULA DECIMA DEL **CONTRATO**, EL **CONTRATISTA** GARANTIZÓ EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, MEDIANTE LA PÓLIZA DE FIANZA N°1 FOLIO N° 1593167, CONSTITUIDA CONFORME AL **CONTRATO** Y AUTORIZADA PARA LA CANTIDAD PACTADA EN MONEDA DÓLARES AMERICANOS, RESPECTIVAMENTE, EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., CON VIGENCIA DEL DÍA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 HASTA EL DÍA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

DT
D

1/2013

f

[Handwritten signature]



424043809-1/2013
 ACTA CIRCUNSTANCIADA No.: _____
 CONTRATO No.: 424043809
 RESIDENCIA DE CONTRATOS: APATG

APARTADO B) SEGUROS

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DEL **CONTRATO**, EL **CONTRATISTA** ENTREGÓ A **PEP** LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CUYOS NÚMEROS DE PÓLIZAS, FOLIOS, COMPAÑÍA AFIANZADORA OTORGANTE, COBERTURA, ETC., SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

PÓLIZA DE SEGUROS			
PÓLIZA No.	FOLIO No.	COMPAÑÍA	COBERTURA
8977	SIN FOLIO	SEGUROS BANORTE-GENERALI S.A. DE C.V.	DAÑOS MATERIALES

APARTADO C) MONTOS EJERCIDOS

EL MONTO REAL DEL **CONTRATO** HA SIDO POR LA CANTIDAD QUE SE INDICA, CONFORME A LA RELACIÓN DE ESTIMACIONES APROBADAS Y PAGADAS POR **PEP**, DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTOS		
CONCEPTOS	TIPO DE MONEDA	
	M.N.	USD
MONTO ORIGINAL		MAX \$ 60,000,000.00 MIN \$ 24,000,000.00
MONTO EJERCIDO		\$ 4,596,548.50
MONTO TOTAL EJERCIDO		\$ 4,596,548.50

APARTADO D) OTROS CONCEPTOS

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO.-

CAUSAS	INUNDACION DE LA MACROPERA COAPECHACA 595 PLATAFORMA DEL POZO COAPECHACA 850.
RAZONES	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR "DEPRESION TROPICAL FERNAND".
DICTAMEN	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION



424043809-1/2013
 ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:
 CONTRATO No.: 424043809
 RESIDENCIA DE CONTRATOS: APATG

FUNDAMENTO

DEL POZO COAPECHACA 850 POR INUNDACION EN LA MACROPERA COAPECHACA 595 A CAUSA DE LA DEPRESION TROPICAL FERNAND.
 CLAUSULA PRIMERA, APENDICE 1; CLAUSULA DECIMA TERCERA, DECIMA CUARTA, DECIMA SEPTIMA, CONTRATO 424043809.
 ART. 64, APARTADO 7°, SECC. II, CAP. IV, REGLAMENTO DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS.
 ART. 74, SECC. a), PARTE VII, DACS.

ANTECEDENTES.-

CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2013 MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO No. 0001/03-13 SE ORDENA EL MOVIMIENTO A LA MACROPERA COAPECHACA 595 DEL EQUIPO PMX 761 PARA PERFORAR Y TERMINAR EL POZO COAPECHACA 850 CON UN PLAZO DE 40 DIAS DE OPERACIÓN PARA TERMINAR EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. VERIFICAR ESTE DATO

CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2013 MEDIANTE OFICIO ZIGG-CTO809-007-2013, LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOLICITA A LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, INSPECCIÓN DE PRE-ARRANQUE DEL EQUIPO PM 761.

CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2013 MEDIANTE OFICIO No. PEP-SPRN-APATG-CDE-DIP-403-2013 SE ENTREGAN BASES DE USUARIO.

CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. ZL-GG-CT0809-0020-2013, LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOLICITA A LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, SE REALICE EN EL EQUIPO 761 POZO COAPECHACA #850; UNA NUEVA REVISIÓN DE PRE ARRANQUE EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 09:00 HRS DONDE SE VALIDE LA SOLVENTACIÓN DE LAS ANOMALÍAS MENCIONADAS.

CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2013 MEDIANTE CEDULA NO. APATG-CPE-2519-JUN-2013, LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, VALIDA EL RECURSO PRESUPUESTAL PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL POZO COAPECHACA 850.

CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2013 MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO No. 0001/06-13 SE ORDENA EL SERVICIO DE PERFORACION Y SERVICIOS ADICIONALES PARA EL EQUIPO PMX 761 DEL POZO COAPECHACA 850. CON UN PLAZO DE 40 DIAS DE OPERACIÓN PARA TERMINAR EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013.

CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2013 MEDIANTE SOLICITUD DE TRABAJO, SE ORDENAN LOS TRABAJOS CON SISTEMA LWD RESISTIVIDAD Y RAYOS GAMMA EN TIEMPO REAL RANGOS DE BARRENA DE 6 1/8" A 9 1/2" POR METRO REGISTRADO.

CON FECHA 22 DE JUNIO DE 2013 SE REPORTA EN SIOF QUE SE RECIBIO ORDEN DE SERVICIOS POR PARTE DE RESIDENCIA DE CONTRATOS EN EL POZO COAPECHACA 850 EQUIPO 761. EFECTUA PREPARATIVOS PARA ARRANQUE DE EQUIPO. NOTA: LOCALIZACION CON PROBLEMAS DE INUNDACION EN ALGUNOS SECTORES DE LA MACROPERA, OBSERVANDO NIVELES DE HASTA 30 CM DE PROFUNDIDAD.



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. ZL-GG-CT0809-066-2013, LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOLICITA A LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, SE REALICE LA INSPECCIÓN DE PRE-ARRANQUE AL EQ. PMX 761.

CON FECHA 04 DE JULIO DE 2013 SE REALIZO CHECK LIST AL EQUIPO 761 PARA PERFORAR EL POZO COAPECHACA 850.

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. PEP-SPRN-APATG-CDE-DIP-678-2013 SE ENVIA EL FORMATO OFICIAL DE LA AUDITORIA DE REVISION DE SEGURIDAD PRE ARRANQUE QUE SE EFECTUO EL DÍA 04 DE JULIO DEL PRESENTE AL EQUIPO PMX -761.

CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. 227-21000-21600-1856-2013, LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, INFORMA A LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., QUE LA AUDITORÍA DE SEGURIDAD PRE-ARRANQUE DEL EQUIPO PMX-761 INSTALADO EN LA MACROPERA COAPECHACA 595 PARA PERFORAR EL POZO COAPECHACA 850, SE LLEVARÁ A CABO CUANDO SE SOLVENTEN LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS EN EL CORREO REMITIDO POR EL ÁREA DE DISEÑO E INGENIERÍA DE POZOS.

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. 227-21000-21600-1874-2013, LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, INFORMA A DISEÑO E INGENIERÍA DE POZOS, QUE SE REALIZÓ EL PRE-ARRANQUE AL EQUIPO PMX.761 Y QUE EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE DEBEN ESTAR PRESENTES LAS ÁREAS DE RESIDENCIA DE CONTRATOS, DISEÑO E INGENIERÍA DE POZOS Y LA COORDINACIÓN DE SIPA, YA QUE PARA ESTE EQUIPO EL ÁREA DE RESIDENCIA DE CONTRATOS NO FUE NOTIFICADA EN TIEMPO Y FORMA PARA LLEVAR A CABO LA MISMA.

CON FECHA 09 DE JULIO DE 2013 MEDIANTE OFICIO No. PEP-SPRN-APATG-CDE-DIP-682-2013, LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, INFORMA QUE EL EQUIPO PMX-761 CUMPLIÓ CON TODOS LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, EN EL CUAL ASISTIÓ PERSONAL DE DISEÑO E INGENIERÍA DE POZOS, SIPA, Y PERSONAL DE LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, CABE HACER MENCIÓN QUE DICHAS OBSERVACIONES NO ESTÁN CONTEMPLADAS COMO IMPEDITIVAS EN FORMATO OFICIAL DE AUDITORIA DE PRE ARRANQUE, EL CUAL ES EL DOCUMENTO INSTITUCIONAL QUE RIGE EL INICIO O NO DE UN EQUIPO, POR LO QUE NO EXISTE NINGÚN FUNDAMENTO PARA RETRASAR EL INICIO DE LA PERFORACION. DE LA MISMA MANERA LE COMENTO QUE ESTE EQUIPO YA HABÍA PASADO ANTERIORMENTE DICHA REVISIÓN DE PRE ARRANQUE QUE SE REALIZÓ EN SU MOMENTO POR PERSONAL DE RESIDENCIA DE CONTRATOS, SIPA, Y DISEÑO E INGENIERÍA DE POZOS QUEDANDO SATISFACTORIAMENTE EL DÍA 16 DE ABRIL DEL PRESENTE. CABE SEÑALAR QUE TODAS LAS COORDINACIONES INVOLUCRADAS EN LA AUTORIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE EQUIPOS CDE, DIP, CEP, CITP DEL DÍA 19 DE JUNIO NO MANIFESTARON OBSERVACIÓN ALGUNA EN LO INDICADO EN SU OFICIO.

REFERENTE AL POSIBLE DAÑO QUE PODRÍA GENERAR UNA INUNDACIÓN EN LA MACROPERA, LE COMENTO QUE LAS CONDICIONES YA NO SON LAS MISMAS DEL TIEMPO EN QUE EL EQUIPO PMX-594 SE INUNDÓ, YA QUE SE REALIZÓ UNA OBRA MECÁNICA PREVIENDO EL DAÑO AL PERSONAL Y EQUIPO, AUNADO A ESTO SE CUENTA CON UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ESPECIFICO DE LA LOCALIZACIÓN.

PH

✓

14/07/13

✗

[Handwritten signature]



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

HECHOS.-

CON FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2013 EL REPORTE SIOP, MENCIONA LAS ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DEL POZO COAPECHACA 850:

DE 04:00-24:00 HRS. CON BARRENA 6 3/4" Y SARTA DIRECCIONAL EQUIPADA ESTACIONADA EN LA ZAPATA A 1494 MTS. ESPERA DIESEL PARA MAQUINAS, TOTAL DE HORAS EN ESPERA 26 HRS. CIRCULA CADA 8 HORAS TIEMPO DE ATRAZO CON BOMBA NO.1 CON EPM=50 GPM= 171 PSI= 1200, EN EL INTER PERSONAL DEL EQUIPO REALIZA ORDEN Y LIMPIEZA.

CON FECHA 25 DE AGOSTO DE 2013 MEDIANTE BOLETIN METEREOLÓGICO SE INFORMA QUE LA DEPRESIÓN TROPICAL "NO. 6" DEL GOLFO DE MÉXICO, SE HA INTENSIFICADO RÁPIDAMENTE Y SE HA EMITIDO UN AVISO ESPECIAL YA COMO LA TORMENTA TROPICAL "FERNAND", ESTÁ MUY PRÓXIMA DE IMPACTARSE SOBRE TIERRA Y HOY 25 DE AGOSTO A LAS 18:00 HORA DEL CENTRO, SE LOCALIZÓ CERCA DE 19.2° LATITUD NORTE Y 95.8° LONGITUD OESTE, APROXIMADAMENTE A 35 KM AL ESTE DE VERACRUZ, VER.

CON FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013 MEDIANTE BOLETIN METEREOLÓGICO SE INFORMA DESCENSO DE TEMPERATURA. CIELO DE MEDIO NUBLADO A NUBLADO CON TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS DE INTENSAS A TORRENCIALES EN VERACRUZ Y SUR DE TAMAULIPAS; CIELO DE MEDIO NUBLADO A NUBLADO CON CHUBASCOS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS DE LIGERAS A MODERADAS EN EL RESTO DE TAMAULIPAS. SOPLARÁN VIENTOS VARIABLES DE 30 A 50 KM/H. SE RECOMIENDA AL PERSONAL DE CFE Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL, TOMAR LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN NECESARIAS POR LA PRESENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL "FERNAD" VER LOS AVISOS QUE SE EMITE CADA 3 HORAS EN LA PÁGINA WEB DE CFE.

CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013 EL REPORTE SIOP, MENCIONA LAS ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DEL POZO COAPECHACA 850:

DE 10:30-24:00 HRS (S) CON BARRENA 6 3/4" Y SARTA DIRECCIONAL ESTACIONADA EN LA ZAPATA A 1494 MTS ARRANCO MAQUINAS Y AL INICIAR A METER BARRENA 6 3/4" A FONDO PERFORADO SUSPENDE OPERACIONES AL OBSERVAR ROMPERSE BORDOS PERIMETRALES E INUNDARSE MACROPERA, CIERRA POZO ASEGURANDO EL MISMO, EVACUANDO PERSONAL OPERATIVO DE TODAS LAS COMPAÑIAS DEL EQUIPO. CON BARRENA 6 3/4" Y SARTA DIRECCIONAL ESTACIONADA EN ZAPATA A 1494 MTS. Y POZO CERRADO ESPERA DISMINUCION DE AGUA POR INUNDACION EN MACROPERA. HORAS DE ESPERA: 13.5 HRS.

CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA, LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA QUE ESTE DÍA EL CAUDAL DEL RIO CAZONES INCREMENTO SU CAPACIDAD LO QUE PROVOCO QUE LOS ARROYOS PRÓXIMOS A LA MACROPERA REBASARÁN SU CAUCE Y SE CONCENTRARAN DENTRO DEL ÁREA DE LA INSTALACIÓN.

Handwritten signatures and initials in blue and brown ink.



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. PEP-SPRN-APATG-CDE-DIP-966-2013, DISEÑO E INGENIERÍA DE POZOS NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, QUE EL POZO COAPECHACA 850 PERFORADO POR EL EQUIPO PMX-761 EN LA PLATAFORMA COAPECHACA 595, PRESENTA UN RETRASO EN LA ENTREGA, DE APROXIMADAMENTE 11.84 DÍAS, DERIVADO DE LOS TIEMPOS DE ESPERA IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO TENIA ESTIPULADO 40 DÍAS DE OPERACIÓN PARA TERMINAR EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. POR LO ANTERIOR NOTIFICAMOS A USTED QUE ES RESPONSABILIDAD COMPLETA DE LA COMPAÑÍA CUALQUIER SITUACIÓN ADVERSA GENERADA POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.

CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. ZL-GG--2013, LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOLICITA A LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, AUTORICE LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS 761 Y 763 POR LOS EQUIPOS ZI-2 750 HP Y ZI-2 750 HP, DERIVADO DE QUE LOS EQUIPOS ACTUALES YA CONCLUYERON EL PLAZO CONTRATADO CON LA COMPAÑÍA FORBES LTD.

CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO. ZL-GG- 0087-2013, LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOLICITA A LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, LEVANTAMIENTO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA EQ. 761, DERIVADO DE LA INUNDACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL POZO COAPECHACA 850 COMO CONSECUENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL "FERNAND".

CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA EN CORREO ELECTRONICO SE INFORMA QUE SIENDO APROX. LAS 11:30 HRS. DEL DÍA LUNES INICIA ROMPIMIENTO DE BORDES DE TERRENO E INGRESO DE TODA EL AGUA DE LA INUNDACIÓN DE LOS ALREDEDORES, PRESA DE ACUMULACIÓN DE AGUA PARA GANADO LADO SW, CORRIENTES DE ARROYOS LADO NE QUE SON DE RESPUESTA RÁPIDA CERCANOS DE LA PLATAFORMA MACROPERA COAPECHACA 595, DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE DESDE EL DÍA DOMINGO 25 SE PRESENTARON EN LA ZONA DE POZA RICA, COATZINTLA Y PAPANTLA ENTRE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ; CAUSADAS POR LA TORMENTA "FERNAND".

POR LO QUE, ESTANDO ESTACIONADOS; CON BNA. PDC 6 3/4" Y SARTA MLWD DIRECCIONAL __ A LA PROFUNDIDAD DE LA ZAPATA 7 5/8" (1494 MTS) DEL POZO COA 850 Y CON PROGRAMA DE REALIZAR UN VIAJE DE RECONOCIMIENTO A LA P.T. 3106MD DEL POZO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE TOMA DE REGISTROS ELÉCTRICOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES. UNA VEZ DESCARGADO EL DIÉSEL QUE ESTABA EN ESPERA PARA REINICIAR OPERACIONES.

ENTONCES AL DETECTAR LA MAGNITUD DEL VOLUMEN DE AGUA QUE AMENAZABA Y ESTABA POR INGRESAR A LA PLATAFORMA, SE TOMA DE INMEDIATO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL EN SITIO (33 PERSONAS) EL CIERRE DEL POZO, LA SUSPENSIÓN TOTAL DEL GENERADOR Y LA SEGURIDAD DEL POZO; EN COORDINACIÓN CON EL COMAN. DEL EQUIPO SE PROCEDE DE INMEDIATO A EVACUAR A TODO PERSONAL A LA ENTRADA Y PARTE ALTA DE LA PLATAFORMA ÁREA SEGURA.



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013 MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, A SOLICITUD DE DIP, SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA MACROPERA COAPECHACA 595 CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS CONDICIONES Y ESTABLECER ALTERNATIVAS PARA DESALOJO DE AGUA ESTANCADA EN LA MISMA.

CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013 MEDIANTE ACTA DE CAMPO, LA RESIDENCIA DE CONTRATOS, PERSONAL DE DISEÑO E INGENIERÍA DE POZOS Y LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., PROCEDEN A LEVANTAR ACTA DE CAMPO EN RELACIÓN A LA INUNDACIÓN DE LA PLATAFORMA COAPECHACA 595, POZO COAPECHACA 850.

CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 2013 MEDIANTE REPORTE DE CORREO ELECTRONICO A SOLICITUD DE DIP, SE REALIZÓ REUNIÓN EL DÍA DE HOY EN LA MACROPERA COAPECHACA 595 CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS CONDICIONES Y ESTABLECER ALTERNATIVAS PARA DESALOJO DE AGUA ESTANCADA EN LA MISMA.

CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE OFICIO 227-21000-21600-2546-2013 EL RESIDENTE DE PEP, INFORMA A LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. DE LA SUSPENSIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE.

CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 MEDIANTE REPORTE, EN RELACIÓN AL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE DESALOJO DE AGUA ESTANCADA EN LA MACROPERA COAPECHACA 595, POZO COAPECHACA 850.

CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 MEDIANTE OFICIO NO.ZL-GG-0089-2013, LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOLICITA A LA RESIDENCIA DE CONTRATOS APATG, SEA ELIMINADO DE LA CANTIDAD TOTAL DE DÍAS DE PENALIZACIÓN, EL TIEMPO EMPLEADO EN LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIONAL "ESPECIAL" DE LOS POZOS QUE QUEDA FUERA DEL TIEMPO QUE LAS PARTIDAS RESPECTIVAS PARA CADA POZO MARCAN.

CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE BOLETIN METEREOLÓGICO SE INFORMA CONDICIONES CONTINUAN EN EL GOLFO DE MEXICO: AMBIENTE CALUROSO POR LA MAÑANA Y NOCHE, MUY CALUROSO EL RESTO DEL DÍA. CIELO DE MEDIO NUBLADO A NUBLADO CON TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS DE MODERADAS A FUERTES EN VERACRUZ; CIELO DE MEDIO NUBLADO A NUBLADO CON TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS DE LIGERAS A MODERADAS EN GRAN PARTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. SOPLARÁN VIENTOS DEL ESTE Y SURESTE DE 30 A 50 KM/H. SE RECOMIENDA MANTENER LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN NECESARIAS POR LOS VIENTOS Y LLUVIAS FUERTES.

CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 MEDIANTE REPORTE, EN RELACIÓN AL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE DESALOJO DE AGUA ESTANCADA EN LA MACROPERA COAPECHACA 595, POZO COAPECHACA 850.

CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJO



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

DE LAS AGUAS DE LLUVIA EN LA MACROPERA COAPECHACA 595, SE HACE MENCIÓN QUE LOS RESULTADOS DEL LABORATORIO DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIOSAS QUE SE ENCUENTRA EN LA PERA SE ENTREGAN LOS RESULTADOS PRELIMINARES EL DÍA 12-09-2013, POR CONSIGUIENTE SE TIENE QUE VISITAR A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO(AMBIENTAL) PARA VER LOS RESULTADOS Y CONCILIAR CON ELLOS LOS PARÁMETROS PARA QUE SE PUEDA DESALOJAR LAS AGUAS LLUVIOSAS

CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE REPORTE SE INFORMA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE DESALOJO DE AGUA ESTANCADA.

CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE REPORTE CON RESULTADOS DE ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA.

CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE BOLETIN METEREOLÓGICO SE INFORMA SITUACIÓN METEOROLÓGICA ACTUAL DEL CICLÓN TROPICAL: DURANTE LAS ÚLTIMAS TRES HORAS LA DEPRESIÓN TROPICAL "10" DEL GOLFO DE MÉXICO HA EMPEZADO A MOVER EN FORMA CIRCULAR, SU CENTRO SE LOCALIZÓ EL 13 DE SEPTIEMBRE A LA 07:00 HORA DEL CENTRO, CERCA DE 19.5° LATITUD NORTE Y 95.0° LONGITUD OESTE, APROXIMADAMENTE A 125 KM AL ESTE-NORESTE DE VERACRUZ, VER., SE DESPLAZA AL OESTE-SUROESTE A 6 KM/H, CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS CERCA DE SU CENTRO DE 55 KM/H Y RACHAS DE 75 KM/H. TODAS LAS DISTANCIAS ESTÁN REFERIDAS AL CENTRO DEL CICLÓN.

LA AMPLIA CIRCULACIÓN DE LA DEPRESIÓN TROPICAL OCASIONARÁ NUBLADOS DENSOS CON CHUBASCOS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS DE FUERTES A INTENSAS, CON ALGUNAS LLUVIAS TORRENCIALES DE ENTRE 200 A 400 MM DE CARÁCTER PUNTUAL EN TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, VERACRUZ Y NORESTE DE OAXACA; LLUVIAS DE MODERADAS A FUERTES EN TAMAULIPAS. TAMBIÉN, SOPLARÁN VIENTOS VARIABLES HASTA DE 20 A 40 KM/H CON RACHAS DE 55 KM/H Y OLEAJE DE 1 A 3 M DE ALTURA EN LAS COSTAS DE VERACRUZ, TABASCO Y CAMPECHE. LAS LLUVIAS Y LOS VIENTOS FUERTES PUEDEN OCASIONAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, ASÍ COMO DESLAVES DE TERRENOS.

CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE BOLETIN METEREOLÓGICO SE INFORMA SITUACIÓN METEOROLÓGICA ACTUAL DEL CICLÓN TROPICAL:

ETAPA DE ALARMA: (SE EMITEN AVISOS DE LA CADA TRES HORAS) DURANTE LAS ÚLTIMAS TRES HORAS LA DEPRESIÓN TROPICAL NO. 10 DEL GOLFO DE MÉXICO SE INTENSIFICÓ A LA TORMENTA TROPICAL "INGRID". SU CENTRO SE LOCALIZÓ HOY 13 DE SEPTIEMBRE A LA 10:00 HORA DEL CENTRO, CERCA DE 19.4° LATITUD NORTE Y 95.3° LONGITUD OESTE, APROXIMADAMENTE A 90 KM AL ESTE-NORESTE DE VERACRUZ, VER., SE DESPLAZA AL OESTE A 4 KM/H, CON VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS CERCA DE SU CENTRO DE 75 KM/H Y RACHAS DE 95 KM/H. VIENTOS DE 65 KM/H SE EXTIENDEN HASTA UNA DISTANCIA DE 55 KM Y OLAS HASTA 4 M DE ALTURA SE EXTIENDEN HASTA UNA DISTANCIA DE 95 KM, ALCANZANDO LAS COSTAS DEL CENTRO DE VERACRUZ. TODAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'J', '12011', and 'A'. A large signature is visible on the right side of the page.



424043809-1/2013
 ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:
 CONTRATO No.: 424043809
 RESIDENCIA DE CONTRATOS: APATG

LAS DISTANCIAS TIENEN COMO REFERENCIA EL CENTRO DEL SISTEMA.

LA AMPLIA CIRCULACIÓN DE "INGRID" OCASIONARÁ NUBLADOS DENSOS CON CHUBASCOS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS DE FUERTES A INTENSAS, CON ALGUNAS LLUVIAS TORRENCIALES DE ENTRE 200 A 400 MM DE CARÁCTER PUNTUAL EN TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, VERACRUZ Y NORESTE DE OAXACA; LLUVIAS DE MODERADAS A FUERTES CON ALGUNAS LLUVIAS INTENSAS PUNTUALES EN TAMAULIPAS, PUEBLA Y SAN LUIS POTOSÍ. TAMBIÉN, SOPLARÁN VIENTOS VARIABLES HASTA DE 30 A 50 KM/H CON RACHAS DE 65 KM/H Y OLEAJE DE 2 A 4 M DE ALTURA EN LAS COSTAS DE VERACRUZ, TABASCO Y CAMPECHE. LAS LLUVIAS Y LOS VIENTOS FUERTES PUEDEN OCASIONAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES, ASÍ COMO DESLAVES DE TERRENOS.

CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ. SE REALIZO JUNTA EL PERSONAL DE CUADRILLA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD SON EVACUADOS DEL EQUIPO A LAS 14:30 HRS, POR SEGURIDAD DEBIDO A LOS ALTOS NIVELES QUE SE PRESENTO EN EL RIO CAZONES.

SE TOMO LA DECISION CON PERSONAL DE PEMEX, ZAPATA INTERNACIONAL, CMYL/CRMSA, LAS BOMBAS HIDRO-SUB PROVENIENTES DE LA ZONA SUR, DEBIDO A QUE SI PERSISTEN LAS LLUVIAS Y EL RIO CAZONES Y ARROYOS ALEDAÑOS AL EQUIPO REBASAN SU CAPACIDAD NORMAL DICHAS BOMBAS SI SE QUEDAN EN LA BRECHA PUEDEN QUEDAR VARADAS POR LA INUNDACION.

CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ. SOLO SE ENCUENTRA 1 BOMBA HIDROSUB TRABAJANDO DEBIDO A QUE LA OTRA NO FUNCIONA, EL PERSONAL DEL ACTIVO BELLOTA JUJO DEL DPTO. DE CONTRAINCENDIOS /SIPA ESPERA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL DIA DE MAÑANA PARA DAR SOLUCION A DICHA PROBLEMÁTICA, LA LANCHAS ESTA PENDIENTE POR LLEGAR A LA INSTALACION, LAS BOMBAS NECESITAN DIESEL PARA OPERAR EL ENCARGADO DEL DPTO. DE LA SUCCION DEL AGUA ARGUMENTA QUE SE NECESITARN APROXIMADAMENTE 1500 LTS. DIARIOS SI OPERAN LAS 2 BOMBAS.

EL PERSONAL ESTARA REALIZANDO LA SUCCION DEL AGUA DE 7 A.M A 19:00 P.M., NO SE TIENE UN TIEMPO APROXIMADO PARA SUCCIONAR EL AGUA, DEBIDO A QUE TENGAN LAS 2 BOMBAS EN OPERACIÓN SE PODRA HACER UN CALCULO.

CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ. SE OBSERVO QUE EL NIVEL DE AGUA BAJO APROXIMADAMENTE 5 CMS. CON LA SUCCION HECHA POR LAS BOMBAS EL DIA ANTERIOR. OPERARON 2 BOMBAS PARA UN TOTAL DE 2300 LTS. POR MINUTO, SE PARA LA OPERACIÓN DEBIDO A FALTA DE DIESEL.

CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑÍA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ.



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

SE OBSERVO EL NIVEL DE AGUA BAJO APROXIMADAMENTE 30 CMS. RESPECTO AL DIA ANTERIOR, SE PROPORCIONO 15000 LTS DE DIESEL Y 13 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO AL PERSONAL DE PEMEX ENCARGADO DE LAS BOMBAS HIDROSUB. SE ENCUENTRA UNA LANCHAS A DISPOSICION DEL PERSONAL DE PEMEX PARA LOS TRABAJOS DE SUCCION DE AGUA.

CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJO. SE OBSERVO EL NIVEL DE AGUA BAJO APROXIMADAMENTE 6 CMS. DE AGUA RESPECTO AL DIA ANTERIOR. SE ENCUENTRA UNA LANCHAS A DISPOSICION DEL PERSONAL DE PEMEX PARA LOS TRABAJOS DE SUCCION DE AGUA, LLEGAN A LA INSTALACION 4 CHALECOS SALVAVIDAS, LA BOMBA DE 5000 GPM QUEDA FUERA DE SERVICIO, DURANTE EL TRANCURSO DEL DIA FUERON MECANICOS A DAR UN DIAGNOSTICO DE LA FALLA, SIN ÉXITO.

CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJO. SE OBSERVO EL NIVEL DE AGUA BAJO APROXIMADAMENTE 5 CMS. RESPECTO AL DIA ANTERIOR, EMPIEZA A DESINSTALAR LA BOMBA 5000 GPM QUE AYER PRESENTO FALLA MECANICA, QUE SE ENVIADA A SU BASE. EL PERSONAL DE SEG. FISICA COMENTO A COMPANY MAN Y SUPERVISOR SIPA QUE EN LA MADRUGADA ARRIBO UNA CAMIONETA BLANCA CON 6 PERSONAS CON ARMAS PUNZOCORTANTES LAS CUALES SE LLEVARON UN KIT ANTIDERRAMES VACIO, AL IGUAL AL INICIO DE LOS TRABAJOS PERSONAL DE PEMEX SE PERCATO QUE EL MANOMETRO DE LA BOMA 1000GPM ETSA ESTRELLADO. SE RECIBE VISITA POR PARTE DEL ING. NICOLAS RODRIGUEZ SAUCEDO (GERENTE DE PROYECTOS DE PEMEX) Y EL ING. JUAN LORENZO GONZALEZ MONTEMAYOR (SUBGERENTE DE CONTRATOS DE PEMEX) Y SE HACE RECORRIDO JUNTO A COMPANY MAN Y SUPERVISOR DE SIPA A LA INSTALACION PMX-761 EN LOS ALREDEDORES DE LA MACROPERA. SE PRESENTO PERSONAL DE LA CIA. PRODUCTOS INDUSTRIALES ACUARIO A REVISAR LA BOMBA DE 5000 GPM QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, DANDO UN INFORMER QUE LA FALLA SE DEBE A QUE SE DALÑO LA JUNTA DE LA CABEZA, LO QUE OCASIONO QUE EL AGUA DEL RADIADOR PASARA AL MOTOR.

CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJO. SE OBSERVO EL NIVEL DEL AGUA BAJO 9 CMS. RESPECTO AL DIA ANTERIOR. SE OBSERVO FUGA DE ACEITE HIDRAULICO PROVENIENTE DE LA MANGUERA DE LA BOMBA SUMERGIBLE, POR LO CUAL SE DETIENE LA OPERACIÓN DE LA MISMA Y SE SACA LA BOMBA, REALIZAN CAMBIO DE MANGUERA DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE TENIA FUGA DE ACEITE, APROXIMADAMENTE HASTA EL MOMENTO EL NIVEL DE AGUA HA BAJADO 70 CMS. DE 1.09 MTS.

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJO. SE OBSERVO EL NIVEL DE AGUA BAJO APROXIMADAMENTE 20 CMS. PERSONAL DE VAXISO REALIZA LIMPIEZA Y SUCCION A SANITARIOS.

Handwritten notes and signatures in blue and red ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ. SE OBSERVO NIVEL DE AGUA BAJO APROXIMADAMENTE 10 CMS. PERSONAL DE CIA. RESPUESTA TECNOLOGICA CON APOYO DE PERSONAL DE Z.I. SANEAN AREA CONTAMINADA DE ACEITE HIDRAULICO DERRAMADO POR UNA FUGA QUE SE PRESENTO POR LA NOCHE DER LA BOMBA DE 2000 GPM, CON PRODUCTO BIODEGRADABLE MICRO-BLAZE.

CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ. SE OBSERVO NIVEL DE AGUA DESCENDIO 6 CMS.

CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ. SE OBSERVO NIVEL DE AGUA DESCENDIO 13 CMS.

CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 MEDIANTE NOTA INFORMATIVA LA COMPAÑIA ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. INFORMA EN LO QUE RESPECTA EN EL DESALOJÓ. SE OBSERVO NIVEL DE AGUA BAJO 20 CMS. SE REQUIERE UNA RETRO PARA REALIZAR EL CARCAMO PARA QUE LAS BOMBAS PUEDEN SUCCIONAR MAS AGUA Y TERMINAR MAS RAPIDO EL BOMBEO.

PENALIZACIONES.-

CAUSAS	IMPUTABLES AL CONTRATISTA
RAZONES	ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR TIEMPO REAL DE PERFORACION MAYOR AL TIEMPO PROGRAMADO DE PERFORACION RESPECTO A LA ORDEN DE TRABAJO No. 0001/03-13 DE FECHA 01-MAR-2013
DICTAMEN	PEP PENALIZARA AL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: PENALIZACION=(TRP-TPP)X(14,500 USD)
FUNDAMENTO	PUNTO 6.6, CLAUSULA SEXTA, CONTRATO 424043809

PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EN EL PRESENTE ACTO SE EXHIBEN POR PARTE DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE QUE SE RELACIONAN DE LA MANERA SIGUIENTE:

CONSECUTIVO No.	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN

PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN CONFORME A DERECHO, REALIZADA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS, SE HACE CONSTAR QUE

Handwritten signatures and initials in blue and brown ink.



ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:	424043809-1/2013
CONTRATO No.:	424043809
RESIDENCIA DE CONTRATOS:	APATG

POR LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES ASUNTOS PENDIENTES COMO SON: ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL POZO COAPECHACA 850, PENAS CONVENCIONALES CLAUSULA SEXTA POR APLICAR POR ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, OBRA PENDENTE POR EJECUTAR CORRESPONDIENTE A LA PERFORACION DEL POZO COAPECHACA 850)

-----CIERRE DEL ACTA-----
-----SIENDO LAS 12:00 HORAS CON 00 MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, SE TIENE POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE POR TRIPLICADO, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-----

POR PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

DAVID ANGEL PEREZ ORTIZ
Supervisor de Obra

LUIS MANUEL CRUZ MIGUEL
Residente de Obra

OSCAR HERNANDEZ BARTOLUCHI
Residencia de Contratos APATG

POR EL CONTRATISTA

JOSE JUAN VILLEGAS LOZANO
Superintendente de Construcción

BEATRIZ FERNANDEZ MARTINEZ
Representante Legal